

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.MAH.0.06.02.00/3136
Konu : Süre Uzatımı

01/02 /2011

ANKARA VALİLİĞİNE
(İl Mahalli İdareler Müdürlüğü)

İlgi : 21/01/2011 tarih ve 1837 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ve ekleri üzerinde yapılan incelemede; İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Devlet Yolu Km:83 +070_103+600 arası toprak tesviye, sanat yapıları ve üstyapı yapım işi ihalesini İnşaat Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti.'ne verdiği ve işi alan firmaya 390 takvim günü süre verildiği ancak yapım işi devam etmekte iken adı geçen firmanın 29/11/2010 tarihli yazısı ile süre uzatımı verilmesi talebi üzerine Karayolları 4.Bölge Müdürlüğünün 20/12/2010 tarih ve 50216 sayılı yazısı ve eki raporunda; Tesislerinin bulunduğu kesimde yapılan proje değişikliğinin onaylanmasının uzun zaman alması ve bazı kritik kesimlerde bulunan arazilerin kamulaştırılması, sahibi olan vatandaşların rıza göstermemesi gibi sebeplerle kamulaştırma işlemlerinin tamamlanamadığı ve ayrıca 01 Aralık - 01 Mart tarihleri arasının da (fenni olarak çalışılmayacak dönem) dikkate alınarak 274 gün ek süre verilmesinin talep edildiği belirtilerek Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre ek süre verilip verilemeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

28/04/2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin Mücbir sebepler başlıklı 46' ncı maddesinde;

"Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller:

Doğal afetler.

Kanuni grev.

Genel salgın hastalık.

Kısmı veya genel seferberlik ilanı.

Gerektiğinde Bakanlık tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, birlik tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin birliklere yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur." hükmü yer almaktadır.

Bu durumda, yüklenici firmadan kaynaklanan bir kusurun olmaması, yönetmelikte belirtilen diğer şartların oluşması ve bu şartların oluştuğunun yetkili merciler tarafından belgelenmesi halinde konunun mücbir sebep sayılabileceğinden söz konusu firmaya ek süre uzatımının verilebileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Yavuz Selim KÖŞGER
Bakan a.
Genel Müdür

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.MAH.0.06.02.00/16440-62179
Konu : Görüş

07/06 /2010

ANTALYA VALİLİĞİNE
(İl Mahalli İdareler Müdürlüğü)

İlgi : 19/03/2010 tarih ve 5812 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda; Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 07/08/2009 tarihinde Grup Köylerini kapsayan Değirmenlik Hattı İçmesuyu tesisi ihalesinin yapıldığı, yapılan ihalenin İnşaat Taahhüt ve Tur.Ltd.Şti' de kaldığı ve firma ile sözleşme imzalandığı ancak Değirmenlik köy halkının sürekli mukavemeti, ulusal ve yerel basın davet edilerek eylem yapılması nedeniyle firmaya yer tesliminin yapılamadığı belirtilerek ihalenin iptal edilebilmesi için bu durumun mücbir sebep sayılıp sayılmayacağı hususunda Bakanlığımız görüşü istenilmektedir.

28/04/2007 tarih ve 26506 sayıyla Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin Mücbir sebepler başlıklı 46' ncı maddesinde;

“Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller:

- a) Doğal afetler.
- b) Kanuni grev.
- c) Genel salgın hastalık.
- d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
- e) Gerekğinde Bakanlık tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, birlik tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin birliklere yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Bu durumda, yüklenici firmadan kaynaklanan bir kusurun olmaması, yönetmelikte belirtilen diğer şartların oluşması ve bu şartların oluştuğunun yetkili merciler tarafından belgelenmesi halinde konunun mücbir sebep sayılabileceği değerlendirilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Yavuz Selim
KÖŞGER
Bakan a.
Genel Müdür